

حكومة الإنقاذ الوطني

وزارة المواصلات

جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات

تقرير متابعة تنفيذ مشاريع التحول للفترة من 1/1 الى 2015/9/30 م



مشروعات الموائى (منتهية وعليها التزام)

ملاحظات	نسبة الإجاز الفنية %		نسبة الإجاز المالية %	باقى الالتزام الفعلي حتى 2015/10/01 م	المسدد الفعلي حتى 2015/9/30 م	قيمة العقد بعد الإضافات (د.ل)	رقم العقد	الجهة المنفذة	اسم المشروع / البند	رم
	محققة	مستهدفة								
	100%	100%	0%	6,455,064	0	6,455,064		شركة وادي المجين ليبيا	تحصين الساحل الليبي	1
	100%	0%	0%	474,500	0	474,500	2013/24	البيبة للاستشارات الفنية	مراجعة وتحديث المواصفات الفنية والرسومات الهندسية وجداول الكميات لمشروع المرحلة الثانية	2
				6,929,564	0	6,929,564			الاجمالي	