

حكومة الإنقاذ الوطني

وزارة المواصلات

جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات

تقرير متابعة تنفيذ مشاريع التحول للفترة من 1/1 الى 2015/9/30 م



مشروعات الطرق والجسور (متوقفة)

ت	اسم المشروع/ البرنامج	الجهة المنفذة	الجنسية	رقم العقد	إجمالي قيمة العقد بعد الإضافات	القيمة التقية المسدد من بداية العقد حتى 2015/9/30 م	بألي الالتزام على العقد في 2015/10/01 م	نسبة الاجاز %		اسباب التوقف
								نسبة الاجاز المالية	نسبة الاجاز الفعلية	
1	الإشراف على تنفيذ إزواج الطرق الساحلي (طريق/ إمساح)	مكتب المعقدين للاستشارات الهندسية	ليبية	2008/5	789,651	405,320	384,331	51%	-	تم انتهاء العقد بالتراضي
2	الإشراف على تنفيذ إزواج طريق(الرجمة/ الأبار)	مكتب المناهل للاستشارات الهندسية	ليبية	2008/50	312,383	0	312,383	0%	-	مجمد لتوقف عقد التنفيذ
3	تنفيذ طريق (الواسم/ ترهونة)	الشركة العامة للطرق والجسور	ليبية	1990/30	23,101,515	6,159,203	16,942,312	27%	26%	الجهاز يحدد إعادة تصميم المشروع
4	الإشراف على صيانة طريق (صلاح الدين/ قصر بن عتيور / ترهونة)	مكتب العين للاستشارات الهندسية	ليبية	2008/159	605,494	317,364	288,130	52%	-	مجمد لتوقف عقد التنفيذ
5	صيانة الطريق الساحلي قطاع راس اجدير القرد بولتي	الشركة العامة للطرق والجسور	ليبية	10- ط .ت- 98	81,626,639	27,712,264	53,914,375	34%	-	ممنوع
6	تنفيذ إزواج الطرق الساحلي (درنة/ مرتوية)	الشركة العامة للطرق والجسور	ليبية	2006/91	10,064,914	2,949,319	7,115,595	29%	26%	ممنوع
7	تنفيذ إزواج الطرق الساحلي (طريق/ إمساح)	الشركة العامة للطرق والجسور	ليبية	2006/90	67,839,476	12,571,489	55,267,987	19%	4%	ممنوع
8	الإشراف على مشروع صيانة طريق (براك/ ادري)	مكتب الضاحية للاستشارات الهندسية	ليبية	2008/204	983,633	353,388	630,245	36%	-	مجمد
9	الإشراف على صيانة طريق جالو ابوزديق	مكتب الهدف الذهبي	ليبية	12/96	1,347,500	1,340,025	7,475	99%	-	مجمد
10	الإشراف على مشروع صيانة الطريق الساحلي (القره بولتي/ مصراته)	مكتب التصرف للاستشارات الهندسية	ليبية	2007/146	1,663,748	1,178,488	485,260	71%	-	مجمد
11	صيانة طريق (صلاح الدين/ قصرين عتيور/ ترهونة)	كثبية هندسة الميدان	ليبية	2008/179	24,219,783	6,030,928	18,188,855	25%	-	ممنوع
12	صيانة طريق (براك/ ادري) (القطاع الثاني)	شركة الصحراء المساهمة للإحاديث	ليبية	2008/101	31,375,563	10,852,689	20,522,874	35%	35%	ممنوع
13	صيانة طريق (ام الأتاب/ مجبول / الغفرون)	شركة افريقيا للهندسة والمشروعات	ليبية	2007/27	54,045,215	24,764,387	29,280,828	46%	45%	ممنوع
14	تنفيذ طريق بني مسلم - الشوانشة	كثبية هندسة الميدان	ليبية	2009/5/2	4,121,556	1,149,632	2,971,924	28%	32%	ممنوع
	الإجمالي				302,097,070	95,784,496	206,312,574			