

حكومة الإنقاذ الوطني

وزارة المواصلات

جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات

تقرير متابعة تنفيذ مشاريع التمويل للفترة من 1/1 إلى 2015/9/30 م



مشروعات الموانئ (الأعمال توقفت نتيجة أهداف العام الماضي)

رقم	اسم المشروع / البند	الجهة المنقذة	رقم العقد	قيمة العقد بعد الإضافات (د.ل.)	المسدد الفعلي حتى 2015/9/30 م	بقي الالتزام الفعلي حتى 2015/10/01 م	نسبة الإنجاز المالية %	نسبة الإنجاز الفنية %	ملاحظات
1	مبنى زوارة								
1.1	إعداد دراسة والإشراف على تنفيذ مشروع تطوير ميناء زوارة	الموارد (مهندسون استشاريون)	13/مواني	1,698,205	814,205	884,000	48%	50%	
2.1	صيانة وتطوير ميناء زوارة البحري	محافظة شركة الإنشاءات البحرية - بيثلاثنتيني للمقاولات	1-ج و	62,130,866	16,226,986	45,903,880	26%	8%	
	الإجمالي			63,829,071	17,041,191	46,787,880			
2	ميناء الواوينة								
1.2	إعمال الرصف حول المينئ الإداري ميناء الواوينة	مقاولات الاعصار	2/مواني	191,756	0	191,756	0%	0%	
	الإجمالي			191,756	0	191,756			
3	ميناء طرابلس								
1.3	الإشراف على صيانة حاجز الأمواج الرئيسي بميناء طرابلس	روبال هامسونينغ (مهندسون استشاريون)	32/مواني	14,797,852	5,901,134	8,896,718	40%	43.75%	
2.3	صيانة حاجز الأمواج الرئيسي بميناء طرابلس	اركيروودون كونستركشن (عبر البحار)	24/مواني	299,385,635	144,364,382	155,021,252	48%	46.23%	
	الإجمالي			314,183,487	150,265,516	163,917,970			

حكومة الإنقاذ الوطني

وزارة المواصلات

جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات

تقرير متابعة تنفيذ مشاريع التمويل للفترة من 1/1 إلى 2015/9/30 م



مشروعات الموانئ (الأعمال توقفت نتيجة أهدأت العام الماضي)

ر.م	اسم المشروع / البند	الجهة المنفذة	رقم العقد	قيمة العقد بعد الإضافات (د.ل.)	المسدد الفعلي حتى 2015/9/30 م	بقي الالتزام الفعلي حتى 2015/10/01 م	نسبة الإنجاز المالية %	نسبة الإنجاز الفنية %	ملاحظات
4	ميناء سرت								
1.4	الدراسة الفنية لحواجز الأمواج والإشراف على تنفيذ الأرصفة بميناء	الموارد / رويل هاسكونينغ / ليبية/ هولندية	مواني/23	6,015,456	5,673,841	341,615	94%	85%	
2.4	استكمال تنفيذ الأرصفة ميناء سرت البحري	جي أند بي / قبرصية	مواني/27	73,682,241	54,444,452	19,237,790	74%	70.3%	
3.4	إزالة الكتلان الرملية من موقع تنفيذ مشروع الخدمات والمرافق الأرضية	شركة أم البشر للمقاولات والاستثمار العقاري / ليبية	2014/7	18,704,678	0	18,704,678	0%	0.0%	
	الإجمالي			98,402,375	60,118,293	38,284,083			
5	ميناء بنغازي								
1.5	تنفيذ المرحلة الثانية لميناء بنغازي	محاصة سوزاي توركش - إيران	مواني/25	132,484,744	26,934,107	105,550,637	20%	16%	
2.5	الإشراف على تنفيذ المرحلة الثانية لميناء بنغازي	الليبية للاستشارات الفنية	مواني/34	2,813,400	1,854,014	959,386	66%	25%	
	الإجمالي			135,298,144	28,788,121	106,510,023			
6	ميناء طبرق								
1.6	استكمال الحائط المسد للجدار الأمني لميناء طبرق	نهضة البطان للمقاولات / ليبية	مواني/05	380,975	221,789	159,186	58%	80%	
	الإجمالي			380,975	221,789	159,186			
7	ميناء الزويتينة								
1.7	استكمال المبنى الإداري لميناء الزويتينة	الخبرات الهندسية / ليبية	مواني/05	410,000	0	410,000	0%	40%	
	الإجمالي			410,000	0	410,000			
	الإجمالي العام			612,695,809	256,434,910	356,260,898			