

حكومة الإنقاذ الوطني

وزارة المواصلات

جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات

تقرير متابعة تنفيذ مشاريع التحول للفترة من 1/1 إلى 2015/9/30 م



مشروعات الطرق والجسور

ت	اسم المشروع/ البرنامج	الجهة المتفذة	الجنسية	رقم العقد	إجمالي قيمة العقد بعد الإيفاء	القيمة الفعلية المنقولة من بداية العقد حتى 2015/9/30 م	بقي الالتزام على العقد في 2015/10/01 م	نسبة الانجاز %		ملاحظات
								نسبة الانجاز الفعلية	نسبة الانجاز المالية	
مشاريع استؤنف العمل بها بعد الثورة (توقف الأعمال نتيجة أحداث العام الماضي)										
1-1	صيدة الطريق السعالي (سرت / اداهيا)	مصارف ش. الوطنية للتقنيات الهندسية والجهيزات وإن بومسوق التركية للتقنيات المعمارية	مشاركة (سورية-تركية)	2007/92	114,297,900	88,423,730	25,874,170	88%	77%	توقف بسبب الأحداث التي تمر بها المنطقة وعدم توفر المخصصات المالية
2-1	الانتراف على صيدة الطريق السعالي (سرت / اداهيا)	شركة البحر المتوسط للتقنيات الهندسية	سورية	2010/23	1,296,858	396,363	900,495	-	31%	
1-2	صيدة الطريق السعالي (إربيل / اسعاع)	مصارف ش. الوطنية للتقنيات الهندسية والجهيزات وإن بومسوق التركية للتقنيات المعمارية	مشاركة (سورية-تركية)	2007/97	100,339,560	57,451,610	42,887,950	52%	57%	
2-2	الانتراف على مشروع صيدة الطريق السعالي (إربيل / اسعاع)	مكتب ليد لتقنيات الهندسية	سورية	2008/9	1,938,017	1,897,112	40,905	-	98%	
3	تفليح زواج الطريق السعالي (الطريق/الفراس)	شركة المقفون العرب المصرية وشركة شركة الجرافيك لتقنيات	مشاركة (سورية-مصرية)	2007/127	44,471,411	18,725,554	25,745,857	43%	42%	
4	تفليح طريق (أم الأواب/سوها)	شركة الصفاء للتصميم وشركة الصراج للتقنيات والخدمات التطبيقية	سورية	2007/87	53,742,287	47,978,071	5,764,216	78.63%	89%	
5-1	تفليح طريق (الظنون /مدرسة /بجرمي/الديج)	شركة طريق الإنل المشتركة	سورية	14/2009	57,038,986	26,865,573	30,173,413	54%	47%	
2-5	الانتراف على تفليح طريق (الظنون /مدرسة /بجرمي/الديج)	ش. إنل الربيع للتقنيات الهندسية	سورية	2010/5/30	1,010,000	182,142	827,858	-	18%	
6	صيدة طريق (أوزيول / نظفة) (قطاع الكتي)	شركة ميديت	تركية	2013/4	61,125,000	2,911,080	58,213,920	4.8%	5%	جارى العمل بالمشروع
7	صيدة طريق (الده / ارب) (قطاع الأول)	شركة ترويس للتجارة والهندسة المعمارية	سورية	2008/102	50,380,278	42,589,400	7,790,878	90%	85%	
1-8	صيدة طريق (الدهج / مرزق)	شركة أريحا للتقنية والهندسة المعمارية	سورية	2007/26	37,952,430	19,432,991	18,519,439	47%	51%	
2-8	الانتراف على صيدة طريق (الدهج/مرزق) (أم الأواب/مجدول/الظنون)	مكتب إنل للتقنيات الهندسية	سورية	2008/36	2,728,799	1,358,462	1,370,337	-	50%	
9-1	صيدة طريق (الده/سوها)	شركة طريق الإنل المشتركة	مشاركة (سورية-مصرية)	2008/10	48,278,784	45,378,797	2,899,987	98%	94%	
2-9	الانتراف على صيدة طريق (الده/سوها)	مكتب ميديا للتقنيات الهندسية	سورية	2008/235	965,576	664,686	300,970	-		
1-10	تفليح زواج طريق (سوق/بشاري)	شركة إنل للتقنيات والخدمات التطبيقية	سورية	2007/251	17,149,125	2,572,369	14,576,756	11%	15%	

حكومة الإنقاذ الوطني

وزارة المواصلات

جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات

تقرير متابعة تنفيذ مشاريع التحويل للفترة من 1/1 إلى 30/9/2015 م



مشروعات الطرق والجسور

ملاحظات	نسبة الاجاز %		القيمة الفعلية المنفذ من بداية العقد حتى 30/9/2015 م	القيمة الفعلية المنفذ حتى 10/10/2015 م	الاجاز الفعلي المنفذ بعد الاصدار	رقم العقد	الجنسية	الجهة المتنفذة	اسم المشروع/ البرنامج	ت
	نسبة الاجاز الفعلية	نسبة الاجاز المالية								
	4%	-	330,120	12,862	342,982	2008/64	نيبية	مكتب خدمة الاستشارات الهندسية	اتحرف على تنفيذ اذواج طريق (سحور/ بنغازي)	2-10
	4%	7%	14,939,416	679,775	15,619,191	2007/253	نيبية	شركة الجورت السج للتقويات والاستشار الطاري المساهمة	تنفيذ اذواج طريق (الرحمة/ الباهر)	11
	42%	37%	14,676,640	10,483,470	25,160,110	2008/6	نيبية	شركة المجموعة العربية للتقويات والاستشار الطاري	استكمال تنفيذ طريق (الرحمة / الطوربة)	1-12
	48%	-	229,270	210,515	439,785	2008/295	نيبية	شركة لصفير الاستشارية	الاتحرف على مشروع استكمال تنفيذ طريق (الرحمة/ الطوربة)	2-12
	52%	48%	2,499,357	2,702,398	5,201,755	2007/299	نيبية	شركة الاتحاف العامة (الجمال الأخضر)	صيانة وتوسيع طريق (الباري/ الطيب)	13
	62%	64%	13,052,164	21,330,676	34,382,840	2007/5	مشرفة (البيبة كروية)	اتحالف شركة المجموعة العربية والبرهان للتقويات الفوتية	صيانة طريق (المرج/ القنديل/ مرنوبة)	1-14
	45%	-	395,153	324,338	719,493	2007/224	نيبية	مكتب فوريتا الاستشارات الهندسية	اتحرف على صيانة طريق (المرج/ القنديل/ مرنوبة)	2-14
	30%	16.52%	23,136,010	10,004,298	33,140,308	2008/106	نيبية	الجهاز الوطني لتأهيل العمدة	براسة وتنفيذ اذواج طريق (الزوية / بن القدر)	15
	29%	19.8%	147,134,483	60,427,971	207,562,454	2008/125	نيبية	شركة الجواب الهندسية للتقويات المساهمة	براسة وتنفيذ اذواج طريق (المرج/ بن سعد/ الجوار/ بن حوت)	16
	46%	51%	23,226,801	19,942,224	43,169,025	69/1	نيبية	شركة العمدة للطرق والجسور	تنفيذ طريق (الزنتن/ بن المرحان)	17
جارى العمل بمشروع	39%	39%	10,826,705	6,856,215	17,682,921	2010/05/01	نيبية	شركة رفاه للتقويات والاستشار الطاري	تنفيذ طريق الحادي ترهونة	18
	0%	20%	2,028,828	0	2,028,828	100/2008	نيبية	شركة العمدة للطرق والجسور	تنفيذ طريق (الطويرف / العريان)	19
	0%	0%	25,758,484	0	25,758,484	2014/11	نيبية	شركة تراسفون للتقويات خدمة المساهمة	صيانة جسر طريق الصواني/ جسر طريق الطاهر / قصر بن قنبر / الدفاري الشرفي	20

حكومة الإنقاذ الوطني

وزارة المواصلات

جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات

تقرير متابعة تنفيذ مشاريع التحول للفترة من 1/1 إلى 2015/9/30 م



مشروعات الطرق والجسور

ت	اسم المشروع / البرنامج	الجهة المنفذة	النسبة	رقم العقد	إجمالي قيمة العقد بعد الإضافات	القيمة المتبقية المحسدة من قيمة العقد حتى 2015/9/30 م	القيمة المتبقية المحسدة من الالتزام على العقد حتى 2015/10/01 م	نسبة الاجراء %	
								نسبة الاجراء الفعلية	نسبة الاجراء المالية
21	اصول الصيانة الدورية للطرق الواقعة بطريق مطار طرابلس الدولي	شركة العامة للطرق والجسور	نسبية	2015/4	189,950	0	189,950	100%	0%
1-22	صيانة طريق (زهونة / الخمس)	شركة فورس للتشبيات والاصال الهندسية	نسبية	2007/104	29,722,873	28,846,298	876,575	85.28%	97%
2-22	التراف على صيانة طريق (زهونة / الخمس)	مكتب المصروفين للاستشارات الهندسية	نسبية	2008/172	933,855	338,579	595,276	-	36%
1-23	صيانة طريق (طرابلس/ الزهونة/ غربان)	شركة ليبيا للصيانة للطرق والاصال الهندسية	مشتركة (نسبية/ محلية)	2007/20	73,879,232	40,540,066	33,339,166	82%	55%
2-23	التراف على صيانة طريق (طرابلس/ الزهونة/ غربان)	مكتب العام مهوسون لمطالعة	نسبية	2007/249	1,997,577	1,665,617	331,960	-	83%
1-24	صيانة طريق (الزهونة/ برعجة/ الجوف/ نالوند)	شركة الحريا للتصميم للتعاقبات الهندسية	نسبية	2007/1	58,849,192	45,141,150	13,708,042	78%	77%
2-24	التراف على صيانة طريق (الزهونة/ برعجة/ الجوف/ نالوند)	مكتب العام للاستشارات الهندسية	نسبية	2007/232	1,398,038	1,382,406	15,632	-	99%
25	صيانة طريق (زهونة/ بني واه)	شركة الصيانة (التي-سي-إم)	محفوزة	2008/62	33,540,422	29,861,477	12,678,945	81%	62%
26	صيانة طريق (غربان/ مزنة)	مخصصة الشركة العامة لإنشاء المراكز الإدارية وشركة (إي-إس) الهندسية	مشتركة (نسبية/ محلية)	2007/135	18,889,273	14,543,286	4,245,987	79%	77%
1-27	تفصيص طريق (مرند/ الخليل)	شركة العامة لإنشاء المراكز الإدارية وشركة (إي-إس) الهندسية	مشتركة (نسبية/ محلية)	2007/95	99,444,934	58,579,641	40,865,293	64%	59%
2-27	التراف على تفصيص طريق (مرند/ الخليل)	مكتب العام للاستشارات الهندسية	نسبية	2007/227	1,490,086	960,729	529,277	-	64%
28	تفصيص طريق الزعرار / الظهارة	شركة زقارة المحدود للتعاقبات الهندسية	نسبية	2/20/2010	4,611,399	1,820,804	2,790,594	36.44%	39%
29	صيانة جسر الطريق الشمالي لقطاع (الفرجاني/ سرد) شرق الفرجاني	شركة تسعين للتعاقبات الهندسية	مشتركة (نسبية/ محلية)	2008/7	7,830,889	2,077,505	5,753,384	30%	27%
30	اصلاح التصميم الهندسية للطريق الرابط بين (صلاح الدين /عسر بن قاسم) بطريق مطار طرابلس العام	المكتب الاستشاري الهندسي للتعاقبات	نسبية	2010/1/8	498,000	0	498,000	30%	0%
31	اصلاح التصميم الهندسية لتقاطع من الساتلة المرورية الطريق (صلاح الدين /عسر بن قاسم)	المكتب الاستشاري الهندسي للتعاقبات	نسبية	2010/1/11	498,000	0	498,000	30%	0%
32	صيانة طريق (عدينا / طريق الصحراوي) لقطاع الأرن	شركة كسبي للتعاقبات والاصال الهندسي	نسبية	2010 - 3 - 3	35,057,845	15,727,929	19,329,916	30.00%	45%
33	تجهيز وتكثيف الطريق الشمالي لقطاع (المرج / برنة)	شركة الامارات للتعاقبات الهندسية	نسبية	2014/8	1,466,520	0	1,466,520	40%	0%
34	استكمال تلميح طريق الشوانة / بني مسلم	شركة فورس للتشبيات والاصال الهندسية	نسبية	2014/10	3,900,000	0	3,900,000	3%	0%
35	رفع سادات ومظلم جميعة الدور للتعاقبات	شركة ليبيا للصيانة للتعاقبات	مشتركة (نسبية/ محلية)	2015/3	159,707	0	159,707	90	0%

حكومة الإنقاذ الوطني

وزارة المواصلات

جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات

تقرير متابعة تنفيذ مشاريع التحويل للفترة من 1/1 إلى 2015/9/30 م



مشروعات الطرق والجسور

ت	اسم المشروع/ البرنامج	الجهة المتنفذة	الجنسية	رقم العقد	القيمة المالية لتكلفة بعد الاعتماد	القيمة المالية المنفذة من بداية العقد حتى 2015/9/30 م	نسبة الانجاز %		ملاحظات
							نسبة الانجاز الفعلية	نسبة الانجاز المالية	
مشاريع لم يستأنف العمل بها بعد الثورة									
1-36	صيانة الطريق الساسلي (راس جدير / القارة / ماري) و تغطية تلمسين وتنسيق وتطوير المنحل العربي لمنطقة طرابلس	شركة انجني المشرقية (الشرقة)	مصرية	2010/1	172,686,936	25,903,040	146,783,896	5%	15%
2-36	التراف على مشروع صيانة الطريق الساسلي (قطاع راس الجدير / ليربوني)	شركة طقس لاسنترات الهندسية	ليبية	2008/312	3,108,364	1,046,709	2,061,655	-	34%
37	صيانة الطريق الساسلي (القارة / ماري / مصراتة)	شركة افريكا الهندسية والمشروعات	ليبية	2006/7	84,962,070	53,565,837	31,396,233	64%	63%
38	صيانة الطريق الساسلي (مصراتة / مرس)	شركة انجني المشرقية (الشرقة) شعبة تلمسين والتنسيق و مشاريع الاعمال	مصرية	2007/110	97,322,162	69,975,902	36,346,260	83%	63%
1-39	صيانة الطريق الساسلي (المرج / درنة)	شركة مينا للتشادات والتجارة	تركية	2006/42	91,201,270	65,123,189	26,078,081	77%	71%
2-39	التراف على مشروع صيانة الطريق الساسلي (المرج / درنة)	مكتب اريا الجيدة للاستشارات الهندسية	ليبية	2007/145	3,486,968	2,574,936	912,033	-	74%
1-40	تغطية ازواج الطرق الساسلي (مصراتة / راس الجدير)	شركة مينا التركية	تركية	2007/182	122,026,708	41,003,638	81,023,070	36%	34%
2-40	التراف على تغطية ازواج الطرق الساسلي (مصراتة / راس الجدير)	المكتب الوطني للاستشارات الهندسية والتقييم	ليبية	2008/198	2,130,000	1,930,870	199,130	-	91%
1-41	تغطية ازواج الطرق الساسلي (مصراتة / ليربوني)	شركة جي ويس الفرنسية	فرنسية	2007/143	68,774,988	36,253,640	32,521,348	70%	53%
2-41	التراف على تغطية ازواج الطرق الساسلي (مصراتة / ليربوني)	مكتب المصروفين للاستشارات الهندسية	ليبية	2007/223	1,482,575	1,224,971	257,604	-	83%
1-42	تغطية ازواج الطرق الساسلي (مرس / ليربوني)	شركة الخليج للتشادات الهندسية والقطاعات المشرفة	ليبية	2007/111	67,244,884	26,568,641	40,676,243	65%	40%
2-42	التراف على تغطية ازواج الطرق الساسلي (مرس / ليربوني)	مكتب البقاء العقري مهندسون استشاريون	ليبية	2007/228	2,019,740	1,696,572	323,169	-	84%
1-43	صيانة طريق القارة / ليربوني (قطاع الاون)	شركة افريكا الهندسية والمشروعات	ليبية	10/46	69,085,043	41,312,407	27,772,637	71%	60%
2-43	التراف والمتابعة لسير العمل بمشروع صيانة طريق (القارة / ليربوني)	مكتب الهدف الذهب للاستشارات	ليبية	99/2009	498,978	319,950	179,028	-	64%
44	استكمال صيانة طريق (وان / سوكلة / ميه)	شركة ميتش التركية	تركية	2006/47	117,331,867	47,897,918	70,233,949	31%	40%

حكومة الإنقاذ الوطني

وزارة المواصلات

جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات

تقرير متابعة تنفيذ مشاريع التحول للفترة من 1/1 إلى 2015/9/30 م



مشروعات الطرق والجسور

ت	اسم المشروع / البرنامج	الجهة المنفذة	الجنسية	رقم العقد	إجمالي قيمة العقد بعد الخصومات	القيمة الفعلية المنفذ من بداية العقد حتى 2015/9/30 م	بقي الالتزام على العقد في 2015/10/01 م	نسبة الاجاز %		ملاحظات
								نسبة الاجاز الفعلية	نسبة الاجاز المالية	
45	استكمال سيدة طريق (سها / اوباري)	شركة ميتش التركية	تركية	10/43	68,947,706	33,039,636	35,908,071	41%	48%	
46	صيدة طريق سها / اوباري	شركة فريفا الهندسية والمشروعات	ليبية	10/46	23,988,696	11,340,676	12,648,020	41%	47%	
1-47	صيدة طريق (المنار / الزاوية / زوية / تمسة)	شركة فريفا الهندسية والمشروعات	ليبية	2007/265	53,020,622	34,081,934	19,738,688	64%	63%	
2-47	(التراف على صيدة طريق (الراغين / ام الزاوية / زوية / تمسة)	مكتب السراي مهندسون استشاريون	ليبية	2008/35	1,789,225	1,392,669	396,556	-	78%	
48	صيدة طريق (محو / ابوزريق / القطاع الزرق)	شركة ميتش التركية	تركية	2006/45	55,000,000	9,745,607	45,254,393	4%	18%	
49	تفليط طريق (سمن / المنقلا)	شركة مفر بوشة للتشديدات	ليبية	2008/178	10,625,499	3,409,059	7,216,440	38%	32%	
50	تفليط طريق الدرسية/الحنية (مطبخ)	شركة الخرفوة للمقويات	ليبية	2004/19	30,387,271	11,377,099	19,010,172	44%	37%	
51	استكمال تهيئة الطريق الرابط بين المعلى حتى طريق (جندابا / حورق)	شركة بن من المقويات والاستشارات الخاروي	ليبية	2006/107	9,533,880	4,407,974	5,125,906	50%	46%	
1-52	تفليط طريق (العميلات / قصر الحاج)	المهول الوطني للتفليط المدنية	ليبية	2008/256	42,413,609	22,136,533	20,277,076	55%	52%	
2-52	(التراف على تفليط طريق (العميلات / قصر الحاج)	مكتب البناي للاستشارات الهندسية	ليبية	2018/29	713,985	179,896	534,089	-	25%	
53	تفليط طريق (خربان / بني وند / وادي النيا)	الشركة العامة للطرق والجسور	ليبية	2008/4	62,751,710	25,891,859	36,859,851	49%	41%	
54	تفليط (مراج الطريق الدائري لسيدة الخريزة	الشركة العامة للطرق والجسور	ليبية	2007/120	10,895,720	8,159,841	2,735,879	85%	75%	
1-55	تعمير وتطوير طريق مطر طرابلس العاصم	شركة نهاسي المشرفة	مشتركة (ليبية / مصرية)	2008/273	93,450,978	60,610,867	32,840,111	75%	65%	
2-55	(التراف على مشروع تطوير وتحسين طريق مطر طرابلس العاصم	شركة الوطنية للتقنيات الهندسية والعمارة والمهندسين موزيل الاستشارات)	ليبية	98/12/2009	1,995,076	895,356	1,099,720	-	45%	

حكومة الإنقاذ الوطني

وزارة المواصلات

جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات

تقرير متابعة تنفيذ مشاريع التحويل للفترة من 1/1 إلى 2015/9/30 م



مشروعات الطرق و الجسور

ملاحظات	نسبة الاجاز %		بالى الالتزام على الخط فى 2015/10/01	القيمة الفعلية المبداء من بداية الخط حتى 2015/9/30	اجمالى قيمة الخط بعد الاصحاف	رقم الخط	الجنسية	الجهة المتلقية	اسم المشروع / البرنامج	ت
	نسبة الاجاز الفعلية	نسبة الاجاز المعدية								
	53%	49%	18,217,787	20,241,703	38,459,490	2008/183	سببية	الجهز الوطنى للتخلل الصماء	صيدة خريق (الزوية/ برالظفر/ الربطاه/ غرين)	1-56
	61%	-	477,916	735,670	1,213,586	2008/207	سببية	مكتب الواعه الاستشارى	الانتراف على صيدة طريق (الزوية/ برالظفر/ الربطاه/ غرين)	2-56
	32%	31%	147,254,375	70,815,634	218,070,009	2008/140	عنوانية	شركة قيمتت الترونية	اراسة وصيدة طريق (الزوية/ اغناس)	1-57
	60%	-	1,085,566	1,614,434	2,700,000	2008/206	سببية	الشركة الوطنية للخدمات الهيسية والتجهيزات	الانتراف على اراسة وصيدة طريق (الزوية/ اغناس)	2-57
	0%	0%	67,000,000	0	67,000,000	2013-32	مشروقة (سببية) استراتيج	شركة مائس وشركة البصيرة	مشروع صيدة طريق غرين - جادو - نالوت	58
	15%	0%	3,538,484	627,968	4,186,451	2008/1	سببية	شركة غريها للهندسة	تلقيط مشروع طريق الوادى الامصر المشاهيه	59
	42%	40%	6,694,690	4,823,419	11,518,109	2007/28	سببية	شركة الانواع الخضراء لتشغولات والاستشارى	صيدة واستكمال طريق (البيس- بدر بوقان - مصراته) واستكمال بالى اعلى (بدر بوقان - مصراته)	60
	40%	85%	3,038,008	1,994,005	5,032,013	2005-1	مشروقة (سببية) مشغولات	الشركة السببية للطريقه لتفريق والاصحاف	صيدة سبة بصور تشمل الخمسة الواعه شرق صيدة صيرت	61
	0%	0%	18,259,418	0	18,259,418	2010/02/01	سببية	الجهز الوطنى للتخلل الصماء	تلقيط طريق (الزوية/ بلفطع بدر عبده/ صيرمان)	62
			1,658,708,434	1,456,408,138	3,115,116,572				الاجملى	