

حكومة الإنقاذ الوطني

وزارة المواصلات

جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات

تقرير متابعة تنفيذ مشاريع التحول للفترة من 1/1 إلى 2015/9/30 م



مشروعات الطرق والجسور

ت	اسم المشروع/ البرنامج	الجهة المتنفذة	الجنسية	رقم العقد	إجمالي قيمة العقد بعد الإيفاء	القيمة الفعلية المنقولة من بداية العقد حتى 2015/9/30 م	بقي الالتزام على العقد في 2015/10/01 م	نسبة الانجاز %		ملاحظات
								نسبة الانجاز الفعلية	نسبة الانجاز المالية	
مشاريع استؤنف العمل بها بعد الثورة (توقف الأعمال نتيجة أحداث العام الماضي)										
1-1	صيدة الطريق السعدي (سرت / اداهيا)	مصارف ش. الوطنية للتقنيات الهندسية والجهيزات وإن بومسوق التركية للتقنيات المعمارية	مشاركة (سعودية- تركية)	2007/92	114,297,900	88,423,730	25,874,170	88%	77%	توقف بسبب الأحداث التي تمر بها المنطقة وعدم توفر المخصصات المالية
2-1	الانتراف على صيدة الطريق السعدي (سرت / اداهيا)	شركة البحر المتوسط للتقنيات الهندسية	سعودية	2010/23	1,296,858	396,363	900,495	-	31%	
1-2	صيدة الطريق السعدي (إربدة / اسداع)	مصارف ش. الوطنية للتقنيات الهندسية والجهيزات وإن بومسوق التركية للتقنيات المعمارية	مشاركة (سعودية- تركية)	2007/97	100,339,560	57,451,610	42,887,950	52%	57%	
2-2	الانتراف على مشروع صيدة الطريق السعدي (إربدة / اسداع)	مكتب ليد لتقنيات الهندسية	سعودية	2008/9	1,938,017	1,897,112	40,905	-	98%	
3	تفليح زواج الطريق السعدي (الطريق/بغراس)	شركة المقفون العرب المصرية وشركة شركة الجرافيك لتقنيات	مشاركة (سعودية- مصرية)	2007/127	44,471,411	18,725,554	25,745,857	43%	42%	
4	تفليح طريق (إم الأمان/ سها)	شركة الصفاء للتصميم وشركة الصراج للتقنيات والخدمات التطبيقية	سعودية	2007/87	53,742,287	47,978,071	5,764,216	78.63%	89%	
5-1	تفليح طريق (الظنون / مدرسة / زجرهم/ ادوج)	شركة طريق الإناء المشتركه	سعودية	14/2009	57,038,986	26,865,573	30,173,413	54%	47%	
2-5	الانتراف على تفليح طريق (الظنون / مدرسة / زجرهم/ ادوج)	ش. سبل الربيعا للتقنيات الهندسية	سعودية	2010/5/30	1,010,000	182,142	827,858	-	18%	
6	صيدة طريق (أوزون / نظرة) / قطاع الكتي	شركة ميديت	تركية	2013/4	61,125,000	2,911,080	58,213,920	4.8%	5%	جارى العمل بالمشروع
7	صيدة طريق (وادي / ادوج) / قطاع الأول	شركة ترويس للتجارة والصيدا المعمارية	سعودية	2008/102	50,380,278	42,589,400	7,790,878	90%	85%	
1-8	صيدة طريق (الوجهج / مرزق)	شركة أريحا للتقنية والهندسة المعمارية	سعودية	2007/26	37,952,430	19,432,991	18,519,439	47%	51%	
2-8	الانتراف على صيدة طريق (الوجهج/مرزق) / إم الأمان/مجدول / الظنون	مكتب مهندسين للتقنيات الهندسية	سعودية	2008/36	2,728,799	1,358,462	1,370,337	-	50%	
9-1	صيدة طريق (وادي / سها)	شركة طريق الإناء المشتركه	مشاركة (سعودية- مصرية)	2008/10	48,278,784	45,378,797	2,899,987	98%	94%	
2-9	الانتراف على صيدة طريق (وادي / سها)	مكتب مهندسين للتقنيات الهندسية	سعودية	2008/235	965,576	664,686	300,970	-		
1-10	تفليح زواج طريق (سوق/ بقلاري)	شركة بان للتقنيات والخدمات التطبيقية	سعودية	2007/251	17,149,125	2,572,369	14,576,756	11%	15%	

حكومة الإنقاذ الوطني

وزارة المواصلات

جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات

تقرير متابعة تنفيذ مشاريع التحويل للفترة من 1/1 إلى 30/9/2015 م



مشروعات الطرق والجسور

ملاحظات	نسبة الاجاز %		القيمة الفعلية المنفذ من بداية العقد حتى 30/9/2015 م	القيمة الفعلية المنفذ حتى 10/10/2015 م	الاجاز الفعلي المنفذ بعد الاصدار	رقم العقد	الجنسية	الجهة المتنفذة	اسم المشروع/ البرنامج	ت
	نسبة الاجاز الفعلية	نسبة الاجاز المالية								
	4%	-	330,120	12,862	342,982	2008/64	نيبية	مكتب خدمة الاستشارات الهندسية	اتحرف على تنفيذ اذواج طريق (سحور/ بنغازي)	2-10
	4%	7%	14,939,416	679,775	15,619,191	2007/253	نيبية	شركة الجورت السج للتقويات والاستشار الطاري المساهمة	تنفيذ اذواج طريق (الرحمة/ البهار)	11
	42%	37%	14,676,640	10,483,470	25,160,110	2008/6	نيبية	شركة المجموعة العربية للتقويات والاستشار الطاري	استكمال تنفيذ طريق (الرحمة / الطوربة)	1-12
	48%	-	229,270	210,515	439,785	2008/295	نيبية	شركة لصفير الاستشارية	الاتحرف على مشروع استكمال تنفيذ طريق (الرحمة/ الطوربة)	2-12
	52%	48%	2,499,357	2,702,398	5,201,755	2007/299	نيبية	شركة الاتحاف العامة (الجميل الاكبر)	صيانة وتوسيع طريق (الباري/ الطيب)	13
	62%	64%	13,052,164	21,330,676	34,382,840	2007/5	مشرفة (البيبة كروية)	اتحالف شركة المجموعة العربية والبرهان للتقويات الفوتية	صيانة طريق (المرج/ القنديل/ مرنوبة)	1-14
	45%	-	395,153	324,338	719,493	2007/224	نيبية	مكتب فوريتا الاستشارات الهندسية	اتحرف على صيانة طريق (المرج/ القنديل/ مرنوبة)	2-14
	30%	16.52%	23,136,010	10,004,298	33,140,308	2008/106	نيبية	الجهاز الوطني لتاتخل العامة	براسة وتنفيذ اذواج طريق (الزوية / بن القدر)	15
	29%	19.8%	147,134,483	60,427,971	207,562,454	2008/125	نيبية	شركة الجواب الهندسية للتقويات المساهمة	براسة وتنفيذ اذواج طريق (المرج/ برعده/ الجوار/ ناخوت)	16
	46%	51%	23,226,801	19,942,224	43,169,025	69/1	نيبية	شركة العامة للطرق والجسور	تنفيذ طريق (الزنتن/ بن المرحان)	17
جاري العمل بمشروع	39%	39%	10,826,705	6,856,215	17,682,921	2010/05/01	نيبية	شركة رفاه للتقويات والاستشار الطاري	تنفيذ طريق الحادي ترهونة	18
	0%	20%	2,028,828	0	2,028,828	100/2008	نيبية	شركة العامة للطرق والجسور	تنفيذ طريق (الطويرف/ العريان)	19
	0%	0%	25,758,484	0	25,758,484	2014/11	نيبية	شركة تراسفون للتقويات العامة المساهمة	صيانة جسر طريق الصواني/ جسر طريق المطار / قصر بن قنبر / الدفاري الشرفي	20

حكومة الإنقاذ الوطني

وزارة المواصلات

جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات

تقرير متابعة تنفيذ مشاريع التحول للفترة من 1/1 إلى 2015/9/30 م



مشروعات الطرق والجسور

ت	اسم المشروع / البرنامج	الجهة المنفذة	النسبة	رقم العقد	إجمالي قيمة العقد بعد الإضافات	القيمة المتبقية المحسدة من قيمة العقد حتى 2015/9/30 م	نسبة الانجاز %		في الالتزام على العقد 2015/10/01 م
							نسبة الانجاز الفعلية	نسبة الانجاز المالية	
21	اصول الصيانة المجددة للتعرف الوطنية بطريق مطر طرابلس الدولي	شركة العامة لتفريق والجسور	نسبية	2015/4	189,950	0	100%	100%	189,950
1-22	صيانة طريق (زهونة / الخمس)	شركة فورس للتشبيات والاصال الهندسية	نسبية	2007/104	29,722,873	28,846,298	85.28%	97%	876,575
2-22	الانراف على صيانة طريق (زهونة / الخمس)	مكتب المصنوعون للاستشارات الهندسية	نسبية	2008/172	933,855	338,579	-	36%	595,276
1-23	صيانة طريق (طرابلس/ الزوينة/ غربان)	شركة التبية الصنوبرية لتفريق والاصال	مشتركة (نسبية/ محلية)	2007/20	73,879,232	40,540,066	82%	55%	33,339,166
2-23	الانراف على صيانة طريق (طرابلس/ الزوينة/ غربان)	مكتب العام مهوسون لمطفرين	نسبية	2007/249	1,997,577	1,665,617	-	83%	331,960
1-24	صيانة طريق (الزوينة/ برعاج/ الجوف/ نالوند)	شركة الحريا للتبوية للتفويات المساهمة	نسبية	2007/1	58,849,192	45,141,150	78%	77%	13,708,042
2-24	الانراف على صيانة طريق (الزوينة/ برعاج/ الجوف/ نالوند)	مكتب العام للاستشارات الهندسية	نسبية	2007/232	1,398,038	1,382,406	-	99%	15,632
25	صيانة طريق (زهونة/ بني وابه)	شركة الصنوبرية(الشمس سي.م)	محفوية	2008/62	33,540,422	29,861,477	81%	62%	12,678,945
26	صيانة طريق (غربان/ مزه)	مخصصة الشركة العامة لإنشاء الممرات الآتية وشركة (إي.سي.إي) الهندسية	مشتركة (نسبية/ محلية)	2007/135	18,889,273	14,543,286	79%	77%	4,265,987
1-27	تفافية طريق (مرمد/ الخبطة)	شركة العامة لإنشاء الممرات الآتية وشركة (إي.سي.إي) الهندسية	مشتركة (نسبية/ محلية)	2007/95	99,444,934	58,579,641	64%	59%	40,865,293
2-27	الانراف على تفافية طريق (مرمد/ الخبطة)	مكتب نف للاستشارات الهندسية	نسبية	2007/227	1,490,086	960,729	-	64%	529,277
28	تفافية طريق الزعراد / الظهارة	شركة رفقاء المجدد للتفويات العامة	نسبية	2/20/2010	4,611,399	1,820,804	36.44%	39%	2,790,594
29	صيانة جسر الطريق الشمالي لقطاع (الفرديان/ سرد) شرق الفريوان	شركة تسعين للتفويات المشرفة	مشتركة (نسبية/ محلية)	2008/7	7,830,889	2,077,505	30%	27%	5,753,384
30	اعاد التصميم الهندسية لتفافية الربط بين (صلاح الدين /عسر بن قاسم) بطريق مطر طرابلس الشمالي	المكتب الاستشاري الهندسي لتفافية	نسبية	2010/1/8	498,000	0	30%	0%	498,000
31	اعاد التصميم الهندسية لتفافية من المساحة المرورية لطريق (صلاح الدين /عسر بن قاسم)	المكتب الاستشاري الهندسي لتفافية	نسبية	2010/1/11	498,000	0	30%	0%	498,000
32	صيانة طريق (عديان / طريق الصغراوي / القطاع الأول)	شركة تفافية للتفويات والاستشاري	نسبية	2010 - 3 - 3	35,057,845	15,727,929	30.00%	45%	19,329,916
33	تجهيز وتاكيد الطريق الشمالي لقطاع (المرج / برنة)	شركة الامارات للتفويات	نسبية	2014/8	1,466,520	0	40%	0%	1,466,520
34	استكمال تفافية طريق الشوانة / بني مسلم	شركة فورس للتشبيات والاصال الهندسية	نسبية	2014/10	3,900,000	0	3%	0%	3,900,000
35	رفع سادات ومغلق جمعية التور لتفافية	شركة التبية العمومية للتفويات	مشتركة (نسبية/ محلية)	2015/3	159,707	0	90	0%	159,707

حكومة الإنقاذ الوطني

وزارة المواصلات

جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات

تقرير متابعة تنفيذ مشاريع التحويل للفترة من 1/1 إلى 2015/9/30 م



مشروعات الطرق والجسور

ت	اسم المشروع/ البرنامج	الجهة المتنفذة	الجنسية	رقم العقد	القيمة المالية لتكلفة بعد الاعتماد	القيمة المالية المتدبره	نسبة الاجاز %		ملاحظات
							نسبة الاجاز الفعلية	نسبة الاجاز المالية	
مشاريع لم يستأنف العمل بها بعد الثورة									
1-36	صيانة الطريق الساسلي (راس جدير / القرد / ماري) و تالفة تامين وتنسيق وتطوير المنطق العربي لمنطقة طرابلس	شركة الهنلي المشرفة (الشرقة	مشاركة (مالية)	طراج/1/ 2010	172,686,936	25,903,040	146,783,896	5%	15%
2-36	التراف على مشروع صيانة الطريق الساسلي (طاج/راس جدير / لبرولي)	شركة طقس لاسنترات الهندسية	ليبية	2008/312	3,108,364	1,046,709	2,061,655	-	34%
37	صيانة الطريق الساسلي (القرد / ماري / مصراتة)	شركة افريكا الهندسية والمشروعات	ليبية	2006/7	84,962,070	53,565,837	31,396,233	64%	63%
38	صيانة الطريق الساسلي (مصراتة / مروت)	شركة الهنلي المشرفة (الشرقة	مشاركة (مالية)	2007/110	97,322,162	69,975,902	36,346,260	83%	63%
1-39	صيانة الطريق الساسلي (المرج / درنة)	شركة مينا للتشادات والتجارة	ترقية	2006/42	91,201,270	65,123,189	26,078,081	77%	71%
2-39	التراف على مشروع صيانة الطريق الساسلي (المرج / درنة)	مكتب اريا الجيدة للاستشارات الهندسية	ليبية	2007/145	3,486,968	2,574,936	912,033	-	74%
1-40	تلقي اذراج الطريق الساسلي(مصراتة/راس الجدير)	شركة مينا الترقية	ترقية	2007/182	122,026,708	41,003,638	81,023,070	36%	34%
2-40	التراف على تلقي اذراج الطريق الساسلي (مصراتة/راس الجدير)	المكتب الوطني للاستشارات الهندسية والتقييم	ليبية	2008/198	2,130,000	1,930,870	199,130	-	91%
1-41	تلقي اذراج الطريق الساسلي (مصراتة /الهيئة)	شركة جي وبي القرمبية	قرمبية	2007/143	68,774,988	36,253,640	32,521,348	70%	53%
2-41	التراف على تلقي اذراج الطريق الساسلي (مصراتة /الهيئة)	مكتب المصروفين للاستشارات الهندسية	ليبية	2007/223	1,482,575	1,224,971	257,604	-	83%
1-42	تلقي اذراج الطريق الساسلي (مروت /الهيئة)	شركة الخليج للتشادات الهندسية والطقوات المشرفة	ليبية	2007/111	67,244,884	26,568,641	40,676,243	65%	40%
2-42	الاستداف على تلقي اذراج الطريق الساسلي (مروت /الهيئة)	مكتب الجيد القطني مهندسون استشاريون	ليبية	2007/228	2,019,740	1,696,572	323,169	-	84%
1-43	صيانة طريق القرد / ابوزرق (قطاع الاون)	شركة افريكا الهندسية والمشروعات	ليبية	10/46	69,085,043	41,312,407	27,772,637	71%	60%
2-43	التراف والمتابعة لسرد لعمال مشروع صيانة طريق (القرد-ابو زرق)	مكتب الهدف الذهبى الاستشاري	ليبية	99/2009	498,978	319,950	179,028	-	64%
44	استكمال صيانة طريق (وان / سوكلة / سبها)	شركة ميتش الترقية	ترقية	2006/47	117,331,867	47,897,918	70,233,949	31%	40%

حكومة الإنقاذ الوطني

وزارة المواصلات

جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات

تقرير متابعة تنفيذ مشاريع التحول للفترة من 1/1 إلى 2015/9/30 م



مشروعات الطرق والجسور

ملاحظات	نسبة الاجاز %		والتزام على العقد في 2015/10/01 م	القيمة الفعلية المنفذ من بداية العقد حتى 2015/9/30 م	اجمالي قيمة العقد بعد الاضافات	رقم العقد	الجنسية	الجهة المنفذة	اسم المشروع/ البرنامج	ت
	نسبة الاجاز الفعلية	نسبة الاجاز التعاقدية								
	48%	41%	35,908,071	33,039,636	68,947,706	10/43	تركية	شركة ميتش التركية	استكمال سيدة طريق (سها / اوباري)	45
	47%	41%	12,648,020	11,340,676	23,988,696	10/46	ليبية	شركة فريفا للهندسة والمشروعات	صيدة طريق سها / اوباري	46
	63%	64%	19,738,688	34,081,934	53,820,622	2007/265	ليبية	شركة فريفا للهندسة والمشروعات	صيدة طريق (المنار / الامام / زوية/ تمسة)	47-1
	78%	-	396,556	1,392,669	1,789,225	2008/35	ليبية	مكتب السراي مهندسون استشاريون	(التراف على صيدة طريق (الراغب / ام الزبير/ زوية/ تمسة)	47-2
	18%	4%	45,254,393	9,745,607	55,000,000	2006/45	تركية	شركة ميتش التركية	صيدة طريق (محو/ ابوزريق) (قطاع الازرق)	48
	32%	38%	7,216,440	3,409,059	10,625,499	2008/178	ليبية	شركة مفر بوشة للتشديدات	تلفا طريق (سمن/ المنقلا)	49
	37%	44%	19,010,172	11,377,099	30,387,271	2004/19	ليبية	شركة الخرفوة للمقويات	تلفا طريق الدرسية/الحنية (قطاع الاحمر)	50
	46%	50%	5,125,906	4,407,974	9,533,880	2006/107	ليبية	شركة بن من المقويات والاستشارات الخاروي	استكمال تلفة الطريق الرابط بين المعالي حتى طريق (جندابا / حورق)	51
	52%	55%	20,277,076	22,136,533	42,413,609	2008/256	ليبية	المهول الوطني للتكامل المدنية	تلفا طريق (العميلات / قصر الحاج)	52-1
	25%	-	534,009	179,096	713,905	2010/29	ليبية	مكتب البناي للاستشارات الهندسية	(التراف على تلفا طريق (العميلات / قصر الحاج)	52-2
	41%	49%	36,859,851	25,891,859	62,751,710	2008/4	ليبية	الشركة العامة للطرق والجسور	تلفا طريق (خربان/ بني وند / وادي البيا)	53
	75%	85%	2,735,879	8,159,841	10,895,720	2007/120	ليبية	الشركة العامة للطرق والجسور	تلفا (مراج الطريق الدائري لسيدة الخريزة	54
	65%	75%	32,840,111	60,610,867	93,450,978	2008/273	مشتركة (ليبية/البحرين)	شركة نهاس المشرفة	تعمير وتطوير طريق معطر طرابلس العاصم	55-1
	45%	-	1,099,720	895,356	1,995,076	98/12/2009	ليبية	الهيئة الوطنية للتقنيات الهندسية والعمارة والبيئة (مركز الاستشارات)	(التراف على مشروع تطوير وتحسين طريق معطر طرابلس العاصم	55-2

حكومة الإنقاذ الوطني

وزارة المواصلات

جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات

تقرير متابعة تنفيذ مشاريع التحويل للفترة من 1/1 إلى 2015/9/30 م



مشروعات الطرق و الجسور

ملاحظات	نسبة الاجاز %		بالى الالتزام على الخط فى 2015/10/01	القيمة الفعلية المبداء من بداية الخط حتى 2015/9/30	اجمالى قيمة الخط بعد الاصحاف	رقم الخط	الجنسية	الجهة المتلقية	اسم المشروع / البرنامج	ت
	نسبة الاجاز الفعلية	نسبة الاجاز المعدية								
	53%	49%	18,217,787	20,241,703	38,459,490	2008/183	ليبية	الجهز الوطنى للتخلل الصماء	صيدة خريق (الزوية/ برالظفر/ الربطار/ غرين)	1-56
	61%	-	477,916	735,670	1,213,586	2008/207	ليبية	مكتب الواعه الاستشارى	الانراف على صيدة طريق (الزوية/ برالظفر/ الربطار/ غرين)	2-56
	32%	31%	147,254,375	70,815,634	218,070,009	2008/140	عربانية	شركة قيمتت التروانية	اراسة وصيدة طريق (الزوية/ اغناس)	1-57
	60%	-	1,085,566	1,614,434	2,700,000	2008/206	ليبية	الشركة الوطنية للخدمات الهيسية والتجهيزات	الانراف على اراسة وصيدة طريق (الزوية/ اغناس)	2-57
	0%	0%	67,000,000	0	67,000,000	2013-32	مشركة (ليبية) اسويج	شركة مائس وشركة البصيرة	مشروع صيدة طريق غرين - جادو - نالوت	58
	15%	0%	3,538,484	627,968	4,186,451	2008/1	ليبية	شركة غربيا للهندسة	تلقيط مشروع طريق الوادى الاممر المشايه	59
	42%	40%	6,694,690	4,823,419	11,518,109	2007/28	ليبية	شركة الانواع الخضراء لتشغولات والاستشارى	صيدة واستكمال طريق (البيس- بدر بوقان - مصراته) واستكمال بالى اعلى (بدر بوقان - مصراته)	60
	40%	85%	3,038,008	1,994,005	5,032,013	2005-1	مشركة (ليبية) مطوية	الشركة الليبية للطريقه لتفريق والاصحاف	صيدة سة بصور تشمل الخمسة الواقعة شرق مدينة سرت	61
	0%	0%	18,259,418	0	18,259,418	2010/02/01	ليبية	الجهز الوطنى للتخلل الصماء	تلقيط طريق (الزوية/القطيع بدر عبه/صمران)	62
			1,658,708,434	1,456,408,138	3,115,116,572				الاجملى	