

حكومة الإتحاد الوطني

وزارة المواصلات

جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات

تقرير متابعة تنفيذ مشاريع التحول للفترة من 1/1 الى 2015/9/30 م



مشروعات المطارات ( منتهية وعليها التزام )

ملاحظات	نسبة الاجاز		باقي الالتزام على العقد في 2015/10/0 م1	قيمة المسدد من بداية العقد حتى 2015/9/30 م	القيمة الاجمالية للعقد بعد الاضافات	رقم العقد	الجنسية	الجهة المنفذة	اسم المشروع / البند	ن
	الفنية	المالية								
	100%	84%	91,827	478,800	570,627	2010/5 ج م	ليبية	شركة السديم	مشروع تنفيذ أعمال الأرضيات لتوسعة محطة الركاب الحالية بمطار طرابلس العالمي	1
	100%	85%	84,894	470,894	555,787	2010/6 ج م	ليبية	شركة مرسى الخير	مشروع تنفيذ الإسقف المعلقة والتراكيب الصحية لتوسعة محطة الركاب الحالية بمطار طرابلس العالمي	2
	100%	89%	32,559	272,191	304,750	2008/20	ليبية	شركة الفجاء	تنفيذ سياج معني حول مطار طرابلس	3
	100%	80%	93,725	374,900	468,625	2010/7	ليبية	شركة فانت كارير	مشروع أعمال منظومة التكييف لتوسعة محطة الركاب بمطار طرابلس	4
	100%	55%	5,664,880	6,962,732	12,627,613	—	مليزية	شركة كينشانا الماليزية	مشروع اعداد التصاميم والتجهيزات الاولى لمطار سرت الدولي	5
	100%	98%	472,359	23,579,714	24,052,073	2007/9	فرنسية	ش. مطارات باريس	إعداد الدراسات للمطارات الدولية الثلاثة	6
	100%	80%	99,000	398,500	497,500	2013/1	ليبية	المكتب الهندسي الليبي	مشروع اعداد المستندات لاعادة انشاء المهيض والممر الموازي لممرات التوصليل ومساحات وقوف الطائرات ومنظومة انارة المهيض لمطار الكفرة	7
			6,539,243	32,537,731	39,076,974	الإجمالي العموم				