

حكومة الإنقاذ الوطني

وزارة المواصلات

جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات

تقرير متابعة تنفيذ مشاريع التحول للفترة من 1/1 الى 2015/9/30 م



مشروعات الطرق والجسور (لم تبدأ)

ت	اسم المشروع/ البرنامج	الجهة المتنفذة	الجنسية	رقم العقد	اجمالي قيمة العقد	القيمة الفعالية المسددة من بداية العقد حتى 2015/9/30 م	بقي الالتزام على العقد في 2015/10/01 م	ملاحظات
1	دراسة وصيانة طريق براك - بيت براك القطاع الأول بطول 63.5 كم	شركة الرواص للمقاولات	ليبية	2014\23	20,357,015	0	20,357,015	
2	دراسة وصيانة طريق براك - بيت براك القطاع الثاني	شركة العزوم للمقاولات	ليبية	2014\23	20,357,015	0	20,357,015	
3	مشروع صيانة مدخل أم الأراب	شركة السراج للخدمات التقفية	ليبية	2014/5	4,876,775	0	4,876,775	
4	صيانة الطريق الواصل بين منطقة أم الأراب - تويوي	شركة السراج للخدمات التقفية	ليبية	2014/6	4,308,308	0	4,308,308	
5	صيانة الطريق الواصل بين منطقة الجدير إلى أم الأراب	شركة السراج للخدمات التقفية	ليبية	2014/4	4,984,249	0	4,984,249	
6	تنفيذ الممر التحتي لتقاطع طريق المطار طرابلس الدولي والطريق الرابط مع طريق الفلاح عند الإشارة المرورية	شركة مثن للإتشاءات والتجارة المساهمة	تركية	-	14,200,000	0	14,200,000	
7	تنفيذ تقاطع مدخل الخمس الغربى	التالف محصنة شركة الإنشغال العامة بصراثة وشركة الطرقات والبناء سوريات التونسية	ليبية - تونسية	-	18,902,400	0	18,902,400	
8	توريد وتركيب السياج المعنني الواقى بطريق قصر بن عثير / ترهونة القطاع الأول بطول 28 كم مزدوج	شركة الملاحة للمقاولات والاستثمار العقاري	ليبية	2015/2	4,480,000	0	4,480,000	
	الإجمالي				92,465,762	0	92,465,762	