

حكومة الإنقاذ الوطني

وزارة المواصلات

جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات

تقرير متابعة تنفيذ مشاريع التحول للفترة من 1/1 الى 2015/9/30 م



مشروعات المطارات

ملاحظات	نسبة الاجاز		بقي الالتزام على العقد في 2015/10/01 م	قيمة المبدد من بداية العقد حتى النقط بعد الاضافات 2015/9/30 م	القيمة الاجمالية للنقط بعد الاضافات	رقم العقد	الجنسية	الجهة المنفذة	اسم المشروع / البند	رد
	نسبة الاجاز المالية	نسبة الاجاز الفعالية								
مشاريع استؤنف العمل بها بعد الثورة (الاعمال توقفت نتيجة أحداث العام الماضي)										
مطار طرابلس الدولي										
	32%	50%	1,380,272	661,250	2,041,522	2010/4	ليبية	شركة المرونة للمقاولات العامة	مشروع تجهيز وتجهيد موقع مبنى مصالحة المطارات والإدارة العامة لمشروعات	1
	21%	50%	1,497,000	388,500	1,885,500	2010/2	ليبية	شركة المرونة للمقاولات العامة	مشروع الأفراج والتلال والترتيب لمبنى مصالحة المطارات	2
	0%	10%	435,310	0	435,310	2011/1 ج م	ليبية	شركة الكوادر الفنية	الهدم والآلات ونقل مخلفات المباني (منطقة طفرات البوشاش)	3
	0%	15%	488,424	0	488,424	2011/2 ج م	ليبية	شركة علم التميز	الهدم والآلات ونقل مخلفات المباني (منطقة المنيع)	4
	0%	15%	439,122	0	439,122	2011/3 ج م	ليبية	شركة دار الاستثمار	الهدم والآلات ونقل مخلفات المباني (منطقة التمام)	5
مطار بنينا الدولي										
	86%	80%	1,685,818	10,745,063	12,430,881	بلا	ليبية	شركة الانشادات الكهربائية	توريد وتركيب منظومة التارة ثابتة لمهبط مطار بنينا (بتقاري) الدولي	1
	23%	22%	27,660,846	8,339,154	36,000,000	2012/11	كورية	شركة نيمو بارتنرز	مشروع تنفيذ محطة ركاب مؤقتة بمطار بنينا الدولي	2
	23%	22%	1,109,000	331,000	1,440,000	2012/12	ليبية	شركة المجموعة الهندسية	الإشراف والمتابعة ومراجعة التصميم لمشروع تنفيذ محطة ركاب مؤقتة بمطار بنينا الدولي	3
مطار سيدها الدولي										
	63%	75.06%	11,744,085	20,026,689	31,770,774	2004	ليبية	أفريقيا للهندسة	صيانة المهبط الرئيسي وممرات التوسيل وساحات وقوف الطائرات بمطار سيدها الدولي	1
مطار غات										
جاري العمل بالمشروع	78%	94%	12,048,133	42,682,589	54,730,722	2008/29	ليبية / إيطالية	شركة انشادات الكهربائية / وشركة كونينكوس	إعداد تشايد المهبط الرئيسي والتتويج وممرات التوسيل وصيانة ساحات وقوف الطائرات وتوريد وتركيب منظومة التارة مهبط مطار غات	1
مطار ليرة الدولي										
	88%	62.24%	6,764,723	48,479,770	55,244,493	2008/36	ليبية	الشركة الليبية للتنمية والاستثمار	تصميم وتنفيذ مطار مبنى بمدينة ليرة	1
مطار طبرق الدولي										
	76%	21%	4,438,236	13,933,442	18,371,678	2008/37	ليبية	الشركة الليبية للتنمية والاستثمار	تصميم وتنفيذ مطار مبنى بمدينة طبرق	1
مطار القفرة										
	15%	0%	82,933,177	14,635,266	97,568,443	2010/4 ج م	إيطالية	شركة ساليبي	صيانة المهابط وممرات التوسيل وساحات وقوف الطائرات بمطار القفرة	1

حكومة الإنتقـاد الوطني

وزارة المواصلات

جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات

تقرير متابعة تنفيذ مشاريع التحول للفترة من 1/1 الى 2015/9/30 م



مشروعات المطارات

ملاحظات	نسبة الاجاز		بقي الالتزام على العقد في 2015/10/01 م	قيمة المسمد من بداية العقد حتى التقد بعد الإضافات 2015/9/30 م	القيمة الاجمالية للعقد بعد الإضافات	رقم العقد	الجنسية	الجهة المنفذة	اسم المشروع / البند	ن
	نسبة الاجاز المالية	نسبة الاجاز الفعلية								
مشروع لم يستأنف العمل بها بعد الثورة										
مطار طرابلس العلي										
	58%	33%	714,663,620	985,336,380	#####	2008	برازيلية / تركية	محاصلاود بريوت البرازيلية وتنف الترتية	مشروع مطار طرابلس العلي (محطة الركاب)	1
	58%	64%	43,676,478	59,415,522	103,092,000	2008/48	ليبية / فرنسية	اوبيا للإشادات	مشروع مطار طرابلس العلي (برج المراقبة الجوية ومبنى الخدمات)	2
	47%	51%	84,805,498	76,405,752	161,211,250	2008	فرنسية	شر. مطارات باريس	الإدارة والإشراف على تنفيذ مشروع مطار طرابلس الجديد	3
	72%	68%	5,702,432	14,457,298	20,159,730	2009/36	فرنسية	اباق للخدمات	مراقبة الجودة بمشروع مطار طرابلس الجديد	4
	91%	85%	3,188,199	30,628,380	33,816,579	2007	فرنسية	شر. مطارات باريس	اعداد التصميم لمطار طرابلس	5
مطار بنينا الدولي										
	52%	35.6%	281,536,717	308,463,283	590,000,000	2007 م.م.م	كندية	SNC لافالين	مشروع مطار بنينا (محطة الركاب وساحة وقوف الطائرات والسيارات وممرات التوصل وشبكة الطرق ومحطة الإقطاء والبنية التحتية)	1
	37%	49%	10,153,339	6,071,661	16,225,000	2009/62	الجزيرية	كابينتا سيمونز	الإدارة والإشراف على مطار بنينا	2
مطار سبها الدولي										
	16%	3.7%	262,528,120	49,471,880	312,000,000	2008/56	ليبية/ تركية	اتحاد المقاولين / ونف	مشروع مطار سبها (محطة الركاب وساحة وقوف الطائرات والسيارات وممرات التوصل وشبكة الطرق ومحطة الإقطاء والبنية التحتية)	1
	11%	0.9%	11,107,788	1,442,212	12,550,000	2009/61	ليبية/ ألمانية	محاصة المكتب الاستشاري للمرافق وشركة دورش أفريقيا	الإدارة والإشراف على مطار سبها الدولي الجديد	2
مطار غات										
	79%	15.9%	12,225,623	45,390,170	57,615,793	2008/34	ليبية	الشركة الليبية للتنمية والاستثمار	تصميم وتنفيذ مطار مدني بمدينة غات	1
مطار ليرة المدني										
	47%	30%	404,098	354,902	759,000	(2010/3) م.ع	ليبية	الهندسة الرقية	تنفيذ مشروع منطقة الدوران ووقوف الطائرات بالتهابية الشرقية للمهبط	1
مطار الكفرة										
	79%	13%	11,882,136	45,733,657	57,615,793	2008/35	ليبية	الشركة الليبية للتنمية والاستثمار	تصميم وتنفيذ مطار مدني بمدينة الكفرة	1
مطار مرسى										
	83%	22%	3,058,132	15,313,546	18,371,678	2008/38	ليبية	الشركة الليبية للتنمية والاستثمار	تصميم وتنفيذ مطار مدني بمدينة مرسى	1
			1,597,556,326	1,798,707,366	#####				الاجمالي العام	